



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА ЦАРЕВО

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

КЪМ ДОГОВОР рег.№УТ/04514052019 от 14.05.2019г.

Днес, 04.05.2020 г., в гр. Царево, област с административен център гр. Бургас, във връзка с проведена процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: **„Извършване на СМР на обект: „Крайбрежен парк с.Лозенец“,** страните по Договор рег.№УТ/04514052019 от 14.05.2019г., а именно:

Община Царево, със седалище и адрес на управление: гр. Царево, п.к. 8260, ул. „Хан Аспарух“ № 36, БУЛСТАТ 000057097, представлявана от Георги Лапчев – Кмет на Община Царево и Златка Димитрова – гл. счетоводител, наричана за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

И

„ТРАНСТРОЙ ЕКО“ ООД, ЕИК 200937523, със седалище и адрес на управление гр. Бургас 8000, ул. „Проф. Асен Златаров“ № 50, представлявано от Петър Илиев и Йонко Георгиев, в качеството им на управители, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

На основание чл. 116, ал. 1, т. 7 от Закона за обществените поръчки и във връзка с 1 /един/ брой двустранно подписана заменителна таблица, отразяваща промените в количествата в рамките на общата стойност по договора, сключиха това Споразумение за изменение на Договора, както следва:

1. Изменя т. 1 от Раздел III. ЦЕНА, УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ от Договора, както следва: „Общата цена за Строителство на обект **„Извършване на СМР на обект: „Крайбрежен парк с.Лозенец“,** е в размер на 1 130 999,55 (един милион, сто и тридесет хиляди, деветстотин деветдесет и девет лева и петдесет и пет стотинки) лева без ДДС, с включени в нея 2% непредвидени разходи и съответно 1 357 199,46 (един милион, триста петдесет и седем хиляди, сто и деветдесет и девет лева и четиридесет и шест стотинки) лева с включен ДДС“, с включени в нея 2% непредвидени разходи.

2. Изменя т. 2 от Раздел III. ЦЕНА, УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ от Договора, както следва: „Непредвидените разходи, но технологично необходими и

възникнали в процеса на работа видове СМР, са в размер на 22176,46 лева без ДДС, съответно 26611,75 лева с ДДС, дължими въз основа на предварително съгласувани от двете страни единични цени и количества, при следните ценообразуващи показатели, съгласно ценовото предложение на Изпълнителя, а именно:

Часова ставка: 4.50 лв./час;

Допълнителни разходи върху труд: 100 %;

Допълнителни разходи върху механизация: 40%;

Доставно-складови разходи: 13%;

Печалба: 10 %.

Мотиви:

Съгласно сключеният договор, предмет е строителство на обект: **„Извършване на СМР на обект: „Крайбрежен парк с.Лозенец“**, в съответствие с Техническата спецификация, Техническото и Ценовото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и съгласно изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, посочени в документите за обществената поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 1 ЗОП.

Изготвянето на Заменителна таблица, е направено въз основа на констатирани:

- **пропуски в одобрените количествени сметки към проекта** – липсват редица позиции, като изкопи, насип от чакъл и подложка от пясък, кофражи, бетонови и армировъчни работи, шлайфане на бетон, хидроизолации, част от оборудването на фонтана, облицовки от камък, габиони около фонтан и др., които са свързани с изпълнението на последващи дейности;
- **различия в количествата между одобрените КС и тези, които трябва да се изпълнят на място;**
- **непредвидени дейности** – при извършване на изкопните работи, се установи наличието на подпочвени води, които възпрепятстваха изпълнението на съоръженията и алейните мрежи, попадащи в тези територии. Наложил се изпълнение на дренажна система с шахти, за обхващане както на подпочвените, така и на дъждовните води, за да се осигури стабилна основа за последващите дейности. Поради близостта с бреговия скат и опасността от възникване на инциденти, ще се наложи ограждане на терена в стръмните участъци;

Предвид гореизложеното, за да се запази общата стойност на договора, се наложи преработка на проекта, като за целта някои елементи и дейности са подменени с други като: промяна на пешеходната настилка на моста от дървени талпи с бетонови павета, осветлението от самостоятелни LED тела с LED лента, замяна на дървения парапет с бетонов, отпадане на част от поливната система в участъците в близост до бреговия скат, за да се избегне възникване на свлачища и срутища; отпадане на част от озеленяването, намаляване на броя на осветителните тела и др.

Съгласно чл. 116, ал. 1, т. 7 ЗОП, договорите за обществени поръчки могат да бъдат изменяни, когато се налагат изменения, които не са съществени.

Изменението не въвежда условия, които, ако са били част от процедурата за възлагане на обществена поръчка, биха привлекли към участие допълнителни участници, биха позволили допускането на други участници, различни от първоначално избраните, или биха довели до приемане на оферта, различна от първоначално приетата.

Изменението не води до ползи за изпълнителя.

Действително е налице промяна в обема на дейностите по договора, но тя не е в полза на Изпълнителя, нито би довела до създаване на условия, които дават предимство или необосновано ограничават участието на други участници.

„ТРАНССТРОЙ ЕКО“ ООД гр. Бургас е единствен участник, при това подал оферта в обявения срок за подаване на оферти.

С оглед на изложеното, за страните е налице основанието по чл. 116, ал.1, т.7 от ЗОП и същите не го нарушават.

Всички останали клаузи от договора остават непроменени и запазват действието си.

Неразделна част към допълнителното споразумение са новата Количествено – стойностна сметка и Заменителна таблица.

Настоящото допълнително споразумение влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и става неразделна част от Договор **рег.№УТ/04514052019** от **14.05.2019г.**

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

*КМЕТ НА
ОБЩИНА ЦАРЕВО
Инж. ГЕОРГИ ЛАНЧЕВ*

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„ТРАНССТРОЙ ЕКО“ ООД
Йонко Георгиев - **Управител**

*ГЛАВЕН
СЧЕТОВОДИТЕЛ:
Златка Димитрова*

*ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ:
Мария Динкова*

*ГЛ. ИНЖЕНЕР:
инж. Златинка Киряк*